

事業評価書

補助事業名	大湊港に所在する防衛施設関連公共用施設(環境衛生施設:環境衛生施設整備事業(金曲・赤川町地区排水路整備事業))整備事業							
補助事業者名	むつ市長 宮下 宗一郎							
実施場所	青森県むつ市金曲三丁目地内							
補助事業の目的	金曲・赤川町外地区において、排水路基盤整備の遅れにより降雨時の冠水が常態化していることから、本事業により、排水路整備を実施し、周辺住民の衛生的で快適な生活環境の確保を図るものである。							
補助事業の内容	実施設計 排水路整備工事 排水工一式 L=866.1m							
補助事業の始期及び終期	平成24年度から平成28年度まで							
事業費及び交付金額		24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	計	
	事業費	円 0	円 6,825,000	円 73,666,800	円 58,150,440	円 40,078,800	円 178,721,040	
	交付金額	33,362,000	69,238,000	54,000,000	9,000,000	0	165,600,000	
	基金造成額	交付金	33,362,000	69,238,000	54,000,000	9,000,000	0	165,600,000
		運用益	274	8,621	23,965	19,126	6,931	58,917
		計	33,362,274	69,246,621	54,023,965	9,019,126	6,931	165,658,917
	基金処分別	0	6,000,000	73,400,000	58,000,000	28,258,917	165,658,917	
基金残額	33,362,274	96,608,895	77,232,860	28,251,986	0	—		
補助事業の成果及び評価並びに地域住民への周知の実施状況	<p>金曲・赤川町外地区の排水路整備により、排水路に必要な断面が確保され、常態化していた降雨時の冠水が防止される。</p> <p>これにより、周辺住民の衛生的で快適な生活環境が整えられた。</p> <p>地域住民に対して工事の周知に関するチラシを配布し、工事看板とともに交付金による事業である旨記載した看板を設置し、周知した。</p> <p>また、交付金による基金造成及び事業概要等について、市の広報紙及びホームページにより周知した。</p>							
事業の改善措置及び今後の対応	特になし。							
事業評価に際しての第三者機関の活用の有無	無							